



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
БАЛАШИХИНСКИЙ ФИЛИАЛ

143900, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 27 Телефон: (495) 521-82-78, 521-13-61; e-mail: balashiha@mobti.ru

28 ноября 2017 г. № 02.01-13/2861-17

на № _____ от _____

СПРАВКА

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Адрес объекта или описание места нахождения	
	субъект Российской Федерации	Московская область
	район	
	муниципальное образование	
	населенный пункт	город Балашиха
	улица (проспект, переулок и т.д.)	Молодёжная
	номер дома	6
	номер корпуса	
	номер строения	
	иное описание местоположения	
2.	Сведения о здании	
2.1.	Инвентарный номер	001:001-34
2.2.	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом
2.3.	Литера	А
2.4.	Дата визуального обследования	16.11.2017
2.5.	Этажность здания, кроме того	2
2.5.1	Количество подземных этажей	-
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1957
2.7.	Количество жилых подъездов	3
2.8.	Количество квартир	18



		лит. А
3.	Физический износ здания, %	60
	Физический износ элементов, %:	
	- фундамент (материал, %)	кирпичные столбы, кирпичный цоколь, 65%
	- наружные стены (материал, %)	шлакоблочные, 65%
	- перекрытия (материал, %)	деревянные утепленные, 65%
	чердачные	
	междуэтажные	
	подвальные	
	- колонны и столбы (материал, %)	---
	- крыша (материал, %)	металлическая по деревянным стропилам и обрешётке, 35%
	- лестницы (материал, %)	железобетонные, 60%
	- фасады (наружная отделка)	расшивка швов, окраска, 60%
	- перегородки (материал, %)	деревянные, фибролитовые, 65%
	- внутренняя отделка	штукатурка, окраска, 60%
	- полы (материал, %)	деревянные, плитка, 60%
	- оконные и дверные проемы	окна-деревянные двойные створные, пластиковые стеклопакеты; двери-простые деревянные, входные - металлические, 60%
	- мусоропровод	---
	- печи, камины, очаги	---
	- канализация	чугунные трубы, 55%
	- система водоснабжения (холодного и горячего) (материал, %)	металлические трубы, 65%
	- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) (материал, %)	металлические трубы, 65%
	- электрооборудование	60%
	- система внутридомового газового оборудования	60%
4.	Примечание	

Руководитель комплексной
производственной группы №3



Кондратович В.А.

Исполнитель Третьякова Л.П